

令和7~9年度 尾花沢市立尾花沢小学校新設工事

工事かわら版

第3号（令和8年5月）

【発行】 升川建設（株）【河北町】
（株）新庄・鈴木・柴田組【新庄市】 特定共同企業体
本間建設（株）【尾花沢市】

建設現場では現場事務所などの作業拠点も整備され、工事は本格化しています。

建設現場からはダンプカーやコンクリートポンプ車などの車両の出入りがあります。安全を第一に心がけておりますが、付近を通行の際は交通安全に気を付けていただきますようお願いいたします。



空撮による建設現場の全景（南西側より）【令和8年4月23日撮影】



場内に1.5m×6.0mの鉄板を敷いて重機・車両の通路を整備しています。



校舎棟の基礎工事を開始。バックホウで掘削作業を行います。



昨年に施工した地盤改良の跡が円形に見えています。これで建物を支えています。



ならしコンクリート打設。コンクリートポンプ車は油圧シリンダの圧力でコンクリートを押し出す機械です。



コンクリートポンプ車のホースからコンクリートを流し込んでいます。同時に表面を平滑になります。



捨てコンクリート打設と並行して掘削作業も進めます。



こちらは体育館棟の様子。校舎棟と同時に作業を進めています。



掘削により地下水が出てくるためポンプで排水しながら作業を行います。



体育館棟の掘削状況。こちらでも地盤改良の跡が円形に見えています。体育館もしっかり支えます。



掘削作業の全景（東側から空撮）。写真中央が校舎棟、右側が体育館棟です。



【今後の予定】

- 校舎棟
基礎工事（鉄筋・型枠）
- 体育館棟
基礎工事（鉄筋・型枠）
- 交流棟
基礎工事（根切、砕石、捨てコンクリート）